

УТВЕРЖДАЮ

директор

_____ (должность)

Н.А.Симончик

_____ (инициалы, фамилия)

«19»

07

2023 г.

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

№ 1/7

Комиссия, образованная в соответствии с приказом от 01 июля 2022 г. № 106

в составе:

председателя комиссии:

Заместитель директора
главный инженер

_____ (должность)

В.В.Шиян

_____ (инициалы, фамилия)

членов комиссии:

Мастер РСУ

_____ (должность)

М.М.Райкевич

_____ (инициалы, фамилия)

Специалист по ПБ, ГО и ПЧС

_____ (должность)

А.И.Казимирчик

_____ (инициалы, фамилия)

Инженер по СМК

_____ (должность)

Н.А.Саванчук

_____ (инициалы, фамилия)

_____ (должность)

_____ (инициалы, фамилия)

составила настоящий акт в том, что в результате обследования объекта:

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ФАСАДА БРОДИЛЬНОГО ЦЕХА

_____ (наименование объекта)

установлено, что

В процессе эксплуатации краска на фасаде, окнах и пожарной лестницы потеряла первоначальный цвет, имеет трещины, отшелушивание, защитный раствор межпанельных стыков во многих местах отслоился

_____ (описание дефектов, их местонахождение, площадь, объем)

Комиссией установлено наличие стесненных и усложненных условий производства работ, которые характеризуются следующими факторами:

_____ (перечень факторов)

Работы следует производить с применением следующих механизмов:

_____ (грузоподъемные механизмы, люльки электрические, автовышки)

Дата начала разработки сметной документации на 01 июля 2023 г.

Председатель комиссии:

Заместитель директора
главный инженер

_____ (должность)

В.В.Шиян

_____ (инициалы, фамилия)

Члены комиссии:

Мастер РСУ

_____ (должность)

М.М.Райкевич

_____ (инициалы, фамилия)

Специалист по ПБ, ГО и ПЧС

_____ (должность)

А.И.Казимирчик

_____ (инициалы, фамилия)

Инженер по СМК

_____ (должность)

Н.А.Саванчук

_____ (инициалы, фамилия)


ПРИМЕРНЫЙ (УКРУПНЕННЫЙ) ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

| № п/п | Виды выполняемых строительно-монтажных работ | Единица измерения | Количество | Примечание |
|-----------------------------------|---|-------------------|------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| РАЗДЕЛ № 1. ОКРАСКА ФАСАДА | | | | |
| 1 | УСТАНОВКА И РАЗБОРКА НАРУЖНЫХ ИНВЕНТАРНЫХ ЛЕСОВ ВЫСОТОЙ ДО 16 М ДЛЯ ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ | М2 | 1550 | |
| 2 | ОЧИСТКА СТЕН ОТ СТАРОЙ КРАСКИ ВОДОЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ АППАРАТА ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ЗА 1 РАЗ С ЗЕМЛИ ИЛИ ЛЕСОВ | М2 | 1600 | |
| 3 | ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПОКРЫТИЯ СТЫКОВ МЕЖПАНЕЛЬНЫХ ПРИ ШИРИНЕ СТЫКОВ 80 ММ | М | 225 | |
| 4 | ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТИ СТЕН С ЛЕСОВ | М2 | 1600 | |
| 5 | ОКРАСКА ОШТУКАТУРЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ФАСАДОВ ВРУЧНУЮ С ЛЕСОВ | М2 | 1600 | |
| 6 | ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ РЕШЕТОК И ОГРАД БЕЗ РЕЛЬЕФА ЗА 2 РАЗА | М2 | 145 | |
| 7 | УЛУЧШЕННАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ОКОН ЗА ДВА РАЗА С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ ДО 10% | М2 | 117 | |

Составил

магистр

(должность)



(подпись)

Васильев ИА

(инициалы, инициалы)

“ ”

20 г.